

○・・・完了・完了見込、●・・・来年度施工予定(継続申請不要)、△・・・次年度以降対応、×・・・不可、－その他(市以外)

総合 番号	新規 継続	昨年度 番号	受付 日	種別	対応担当課	要望箇所	電柱番号 公園等名称	現地状況及び対応策	結果及び 要望に対する事業実施部署		進捗状況	要望に対する結果及び説明
1	継続	浅田区-1	4/9	公園	都市計画課	浅田平子 名称に不レ		公園整備要望 →地権者と協議中	●	都市計画課	【申請時】地権者と協議中。 【進捗】市の費用負担等の条件整理を行っている。 【最終】次年度対応予定。	協議中であり、条件等の整理を踏まえ次年度対応予定。
2	継続	浅田区-3	4/9	排水路	土木管理課	浅田町西田面 豊田バイパス		排水路の浸漏	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】6/22梅森造園により完了	一部対応済。(雑木の伐採。国道歩道まで伸長しているため) 水路に堆積物はあるが、水路幅が広く断面積が大きいため、緊急 性は高くないと認識しております。
3	継続	浅田区-4	4/9	防犯灯	防災交通課	浅田町笹原 豊田バイパス		防犯灯の設置を(9基) (「赤池二丁目北」から「赤池二丁目」までの国道歩道) →防犯灯設置	○	防災交通課	【申請時】昨年度にポール設置済み。今年度、ソーラー型灯具を設置予定。 【進捗】工事発注済 ⇒令和3年8月31日までに完了予定 ⇒12月末までに完了予定 【最終】12月16日完了しました。	設置済
4	継続	浅田区-5	4/9	排水路	土木管理課	浅田町三ヶ所 天竺川南		排水路の浸漏	△	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	来年度再度申請をお願いいたします。予算の状況に応じて検討い たします。 ただし、一部乗り入れのために民地側で埋められている箇所もあり ます。周囲に住宅等もなく、緊急性は高くないと認識しておりま す。
5	継続	浅田区-49	4/9	排水路	土木管理課	浅田町東田面 豊田バイパス		側溝横の凹みの修繕	○	尾張建設事務所 維持管理課 維持修繕第1G	【申請時】昨年度、県要望の期限は過ぎていたが、県に報告している。凹みの原因はわからないが、当 該地は民地内である。 【進捗】 【最終】	県回答 「穴埋め完了。(対応済)」
6	継続	浅田区-22	5/17	排水路	道路建設課	浅田町上納 豊信西側		側溝の蓋がないため蓋の設置を →側溝蓋設置	●	道路建設課	【申請時】各区からの要望内容を確認したうえで、優先順位の高い箇所から必要性に応じて検討する。 【進捗】側溝蓋は掛かりがない側溝のため、側溝を入れ替えることが必要である。 【最終】側溝整備工事を来年度施工予定。	側溝整備工事を来年度施工予定です。
7	継続	浅田区-17	5/17	道路	道路建設課	浅田町東田面 小宮交差点		児童の通学路であるため、車両の徐行走行を促す表示を →カラー塗装	×	道路建設課	【申請時】西小学校の通学路ではあるが、7-9規制有り。 【進捗】 【最終】施設の乗り入れは、道路法上、道路とみなさないため交差点カラ ー塗装はできません。	施設の乗り入れは、道路法上、道路とみなさないため交差点カラ ー塗装はできません。
8	継続	浅田区-29	5/17	排水路	土木管理課	浅田町平池 森下 保育園北		水路の草刈	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】6/2シルバー職員にて除草のみ完了。	対応済
9	新規		5/17	道路	土木管理課	浅田町大島		舗装整備	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応不可 公共性・緊急性とも高いとは言いかねます。 また、西側の土地は官民境界が確定していないため舗装整備は 難しいです。
10	新規		5/17	排水路	道路建設課	浅田町上納 豊信西側		側溝の蓋がないため蓋の設置を →側溝蓋設置	×	道路建設課	【申請時】各区からの要望内容を確認したうえで、優先順位の高い箇所から必要性に応じて検討する。 【進捗】 【最終】官民境界未定であり、路線整備は難しい。	蓋を設置するには側溝の入れ替えが必要となるが、官民境界が 未確定であるため実施できません。
11	新規		5/17	道路	土木管理課	浅田町上納 豊信西側		標識が凹んでいる	-	公安委員会	【申請時】 【進捗】 【最終】	公安委員会に要望しました。
12	新規		5/17	道路	土木管理課	浅田町東田面 浅田交差点		歩行者用信号の設置	×	公安委員会	【申請時】 【進捗】 【最終】	公安回答 「滞留場所がないため設置はできません。」
13	新規		5/17	ゴミ	環境課	浅田町大島		鉄かごの増設をしてほしい。	○	環境課	【申請時】現地確認後、鉄かご1基増設可能スペースがあるか検討します。 【進捗】 【最終】鉄かご設置完了	
14	新規		5/17	その他	都市計画課	浅田町上小深田 空屋		雑草が繁っているが、隣地及び道路側への一部越境を確認。建物の 損傷等は確認されず。	○	都市計画課	【申請時】5月19日に現地を確認。必要に応じて空家等の適切な管理についてお願い文書の発送を検討。 【進捗】5月28日付で適切な管理に向けたお願い文書を発送。 【最終】状況改善が確認されなかったため、2月7日付で再度適切な管理に向けたお願い文書を発送。	所有者に対し日進市空家の適切な管理に関する条例に基づき、 適切な管理にむけたお願い文書を発送したが、個人所有地の草 刈りを行政が行うことはできないため、状況の改善が見られない 場合は、再度お願い文書を送付することになる。
15	新規		5/17	排水路	土木管理課	浅田町西田面 豊田バイパス東側		水路のごみ撤去、および、水路底部にコンクリート打ち	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/28シルバー職員にてごみ拾い完了。	一部対応済。(ごみの撤去を行いました。また、水路底部のコンク リート打ちは来年度再度申請をお願いいたします。予算の状況に 応じて検討します。水路の断面積が広く、緊急性が高くないと認識 しています。)
16	新規		5/24	道路	土木管理課	浅田町茶園		側溝蓋、補強Co(側溝とアスファルト舗装の間にあるコンクリート)、 額(側溝蓋がかかるところ)が破損している。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/30(株)伊豆原建設にて完了。	対応済 側溝蓋、補強Co(側溝とアスファルト舗装の間にあるコンクリー ト)、額(側溝蓋がかかるところ)を修繕しました
17	新規		5/24	排水路	土木管理課	浅田町茶園		側溝がたがたする。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/30(株)伊豆原建設にて完了。	対応済 側溝額(蓋がかかるところ)を修繕しました。

○・・・完了・完了見込、●・・・来年度施工予定(継続申請不要)、△・・・次年度以降対応、×・・・不可、－その他(市以外)

総合 番号	新規 継続	昨年度 番号	受付 日	種別	対応担当課	要望箇所	電柱番号 公園等名称	現地状況及び対応策	結果及び 要望に対する事業実施部署		進捗状況	要望に対する結果及び説明
18	新規		5/25	排水路	土木管理課	浅田町森下		側溝蓋が破損している。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】1/28伊豆原建設にて完了。	対応済 側溝、蓋を修繕しました。
19	新規		5/25	その他	下水道課	浅田町森下		下水道整備	×	下水道課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応不可 当市の下水道整備は、下水道事業計画や重点アクションプランといった各種計画に沿い、市街化区域を優先的に整備しており、ご要望の地区については、下水道全体計画区域(将来的に下水道を整備する予定の区域)ではあるものの、少なくとも2～3年以内の整備工事予定はありません。また、その後の計画・整備予定については未定となります。
20	新規		5/31	排水路	土木管理課	浅田町平池 ハ創社前		樹の蓋が破損している。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/30(株)伊豆原建設にて完了。	対応済 樹の蓋を修繕しました。
21	新規		5/31	排水路	土木管理課	浅田町平池 ハ創社前		樹がつまっている。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 9/30(株)伊豆原建設にて完了。	対応済 樹を浚渫し、蓋を交換しました。
22	新規		6/1	カーブミ ラー	土木管理課	浅田町下小深田		カーブミラー設置	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	設置不可。 カーブミラーの設置判定をしたところ、設置基準に届かなかったため、設置することは難しいです。
23	新規		6/1	防犯灯	防災交通課	浅田町下小深田	58〒361	防犯灯の設置を(1基) →防犯灯設置	○	防災交通課	【申請時】予算、優先順位を考慮し検討する 【進捗】設置申請中 【最終】11/24完了しました。	設置済
24	新規		6/1	道路	土木管理課	浅田町下小深田		一時停止線設置	-	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	公安回答 「一時停止の標識は進入方向に対して左側に設置するため、設置箇所隣接の家に同意取る必要があります。もし設置するとしたら、東西方向の道路になります。」
25	新規		6/1	防犯灯	防災交通課	浅田町上小深田	第2浅田支左52	防犯灯の設置を(1基) →防犯灯設置	○	防災交通課	【申請時】予算、優先順位を考慮し検討する 【進捗】設置申請中 【最終】11/24完了しました。	設置済
26	新規		6/1	カーブミ ラー	土木管理課	浅田町上小深田		カーブミラー設置	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	設置不可。 カーブミラーの設置判定をしたところ、設置基準に届かなかったため、設置することは難しいです。
27	新規		7/13	その他	環境課	浅田町笹原 豊田バスター側道		ルール違反をやめさせる方法はないか。	○	環境課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応済み。 指定袋に入れる事、他地域持ち込み禁止の看板を設置。
28	新規		7/13	道路	土木管理課	浅田町笹原		グレーチング(金属の蓋)がずれないように重ならないようにしてほしい。	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応不可 側溝にかけてあるグレーチングは市が認めていないタイプのものがあり、市が設置したことは明らかではないと存じます。そのため、対応不可とさせていただきます。
29	新規		7/13	道路	土木管理課	浅田町笹原		側溝草刈、浚渫	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/16シルバー職員にて草刈浚渫完了。	対応済
30	新規		7/13	道路	土木管理課	浅田町笹原		道路(歩行者専用)を通行止めにしてほしい	×	土木管理課	【申請時】要望内容「夜、街路灯がなくて危険」については防犯灯を管理している防災交通課へ要望をと報告済。 【進捗】 【最終】10/28シルバー職員にて通路の草刈をしました。	対応不可 県道から階段を下りて進むと住宅地があるため、通行止めにすることは難しいです。舗装状況は悪くなかったが、草が若干生えていたため、草刈を行いました。
31	新規		7/13	その他	都市計画課	浅田町笹原 豊田バスター側道	浅田町笹原2-622	看板の支柱が老朽化している。	○	都市計画課	【申請時】 【進捗】 【最終】9/30(木)撤去確認済み。	広告業者に確認した所、9月中までに撤去の予定とのこと。 →撤去確認済み。
32	新規		7/13	道路	土木管理課	浅田町笹原		立て看板(この先、車両の通行はできません)を移動してほしい。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応済 現在ある看板の下に「×」を記入しました。※希望移動先が民地であるため、移動することは難しいです。また、希望移動先が道路入り口ではなく側道から数m行止まり道路に入ったところであるため、行止まり道路に侵入してから看板に気づく可能性があります。
33	新規		7/13	道路	土木管理課	浅田町西浦 西浦交差点		道路沿い草刈	○	尾張建設事務所 維持管理課 維持修繕第1G	【申請時】尾張建設事務所 維持管理課高橋氏にメール済 7/20 【進捗】 【最終】	県回答 「除草実施済。(対応済)」
34	新規		7/19	道路	土木管理課	浅田町平子 平子花壇		花壇の一部を待機場所に改修	△	土木管理課	【申請時】当該地は「花いっぱい運動」を浅田区がおこなっており、今年度で期間は終了するため、来年度から土地利用できる。※「花いっぱい運動」とは環境保持のために地元の方に水やりや植栽の管理を委託している活動のこと。都市計画課が運営している。 【進捗】8/31上記の旨を区長にお話しし、来年度再度提出していただくようお願いした。 【最終】	来年度再度提出をお願いします。 予算の状況に応じて検討いたします。

○・・・完了・完了見込、●・・・来年度施工予定(継続申請不要)、△・・・次年度以降対応、×・・・不可、－その他(市以外)

総合 番号	新規 継続	昨年度 番号	受付 日	種別	対応担当課	要望箇所	電柱番号 公園等名称	現地状況及び対応策	結果及び 要望に対する事業実施部署		進捗状況	要望に対する結果及び説明
35	新規		7/19	道路	土木管理課	浅田町平子 平子花壇		点滅信号を押しボタン信号に変更	△	公安委員会	【申請時】 【進捗】今年度通学路安全点検の箇所に挙げられており、ソフトの対策を考えていきます。 【最終】	締切が過ぎているため、来年度申請をお願いいたします。
36	新規		7/19	カーブミ ラー	土木管理課	浅田町平子 平子花壇		2箇所にあるカーブミラーを集約してほしい。	△	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	来年度再度申請をお願いいたします。予算の状況に応じて検討いたします。 現況、視認には問題ありません。また、集約希望箇所の電柱は交差点より若干離れているため、ミラーに分かりやすく自動車が入らない可能性が懸念されます。
37	新規		7/19	道路	土木管理課	浅田町平子 平子花壇東		交差点電柱下の縁石を取り除いてほしい。	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応不可 縁石(歩車道境界ブロック)は歩行者を守るために設置されているものなので撤去することはできません。そのため、横断歩道側にポストコーン(オレンジ色のポール)を1本設置し、注意喚起をしました。
38	新規		8/6	道路	土木管理課	浅田町美濃輪		道路沿い草刈	-	土木管理課	【申請時】尾張建設事務所 維持管理課高橋氏にメール済 8/10 【進捗】 【最終】	県に要望します。
39	新規		8/20	ゴミ	環境課	浅田町笹原 豊田バス側道		集積所の移設 ごみ収集車の転回場所を用意できるなら移設可能	×	環境課	【申請時】8/27収集業者に確認。 【進捗】 【最終】	転回できないため、移設はできません。
40	新規		8/20	道路	土木管理課	浅田町笹原		行止まり道路に転回できる場所を整備	×	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応不可 指定した整備し要望箇所は日進市の土地ではないため。
41	新規		9/2	排水路	土木管理課	浅田町平池 八幡社北		法面から生えている樹木を伐採	○	土木管理課	【申請時】すでに工期7/13～9/30で契約してある。 【進捗】 【最終】9/22梅森造園にて完了。	対応済
42	新規		9/17	道路	土木管理課	浅田町上納 穀科乳業前		横断側溝のグレーチング(鉄の蓋)のボルトが一つなく、自動車等が通行すると音が鳴る。 横断側溝のグレーチングが自動車等が通行すると音が鳴る。	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】10/29シルバー職員にてゴムを敷きました。	対応済。 グレーチングの下に緩衝材としてゴムを敷きました。 ボルトについては、ゴムを敷いたのち、音鳴りが解消されないようであったら検討します。
43	新規		10/7	公園	都市計画課	浅田町平子 平子花壇	浅田平子二丁目地内	公園閉鎖に伴い、花壇用の水が供給できないため、水道を設置してほしい。	△	都市計画課	【申請時】当該地は道路用地のため土木管理課に相談。 【進捗】 【最終】次年度対応予定。	
44	継続		10/7	公園	都市計画課	浅田町平子 名鉄インネル	浅田平子三丁目地内	名鉄所有地に公園を作ってほしい(浅田NO. 1と同一)。 →現在地権者と協議中。条件整理等に時間を要する。	●	都市計画課	【申請時】名鉄と協議中。 【進捗】 【最終】次年度対応予定。	
45	新規		10/7	道路	道路建設課	浅田町平子 平子花壇		ごみ集積場の移動に伴い、花壇より北側の歩道をなくし、南側の歩道を広くしてほしい →歩道拡幅	×	道路建設課	【申請時】各区からの要望内容を確認したうえで、優先順位の高い箇所から必要性に応じて検討する。 【進捗】 【最終】対応不可。	対応不可 地元の愛護会により、継続して利用されることとなったため。
46	新規		11/12	排水路	土木管理課	浅田町東前田 正民会館前		排水路設置希望。排水路がないため、隣接する東側の土地に水がながれてしまう。	△	尾張建設事務所 維持管理課 維持修繕第1G	【申請時】 【進捗】 【最終】	県回答 「雨天時等に調査し対応策を考えていきます。」
47	新規		11/12	カーブミ ラー	土木管理課	浅田町平子		カーブミラー設置	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応予定 2箇所のうち南側に2面カーブミラーを今年度中に設置いたします。
48	新規	欠番【環境課直接】	11/25	その他	環境課	浅田町平子					【申請時】 【進捗】 【最終】	
49	新規		12/21	カーブミ ラー	土木管理課	浅田町平子		カーブミラー設置 (No.47南側と同一箇所)	○	土木管理課	【申請時】 【進捗】 【最終】	対応予定 今年度中に設置いたします。